

 SYTRAD www.sytrad.fr	SUIVI D'EXPLOITATION	Date d'émission : 05/11/2017
	Centre de tri des collectes sélectives de PORTES-LES-VALENCE	Date de révision :
Indice de révision : A		
Page 1 / 3		
Novembre 2016		

I – DONNEES GENERALES

Propriétaire : SYTRAD

Arrêté Préfectoral : n° 07-4187 du 03 août 2007 - Capacité annuelle : 40 000 tonnes

Certification : Triple certification (ISO 9001, ISO 14 001 et OHSAS 18 001) depuis le 30/12/2010.

Constructeur du process : NEOS.

Exploitant : Société ONYX ARA, Véolia Propreté.

Date de démarrage du marché : 1^{er} janvier 2015.

Durée du marché : 3 ans (reconductible 2 fois 1 an).

II – TONNAGES

II.1/ ENTREES

<i>Corps Plats</i>	1 374,20 T <i>Dont 14,231 T provenant du territoire « hors SYTRAD »</i>
<i>Corps Creux</i>	357,32 T <i>Dont 5,270 T provenant du territoire « hors SYTRAD »</i>
<i>Cartons déchèteries</i>	532,24 T <i>Dont 2 T provenant du territoire « hors SYTRAD »</i>
TOTAL :	2 236,76 T <i>Dont 21,501 T provenant du territoire « hors SYTRAD »</i>
TONNAGE TOTAL TRAITE depuis janvier 2016 :	24 296,06 T <i>Dont 232,573 T provenant du territoire « hors SYTRAD »</i>

 www.sytrad.fr	SUIVI D'EXPLOITATION	Date d'émission : 05/01/2017
	Centre de tri des collectes sélectives de PORTES-LES-VALENCE	Date de révision :
Indice de révision : A		
Page 2 / 3		
Novembre 2016		

II.2/ SORTIES (poids départ CDT)

Acier (paquets)	47,62 T	GDE (26)
Aluminium	-	CORNEC (77)
PET Clair (Q4)	86,10 T	PLASTIPAK PACKAGING (21)
PET Foncé (Q5)	33,96 T	FREUDENBERG POLITEX (68)
PEHD	36,30 T	MPB (71)
PCC (ELA - 5.03)	-	VAL'AURA (26) vers Espagne ou Italie
JRM (1.11)	827,06 T	NORSKE SKOG (88)
PCNC (EMR - 5.02)	347,38 T	VAL'AURA (26) vers Emin Leydier (26)
PCNC (Cartons déchèteries)	468,16 T	VAL'AURA (26) vers Emin Leydier (26)
Refus (assimilables aux OM)	173,02 T	ATHANOR (38) - valorisation énergétique*
Refus (type Gros de Magasin)	212,02 T	VEOLIA PROPLETE (26) vers SAICA en Espagne
Refus (déchets spéciaux)	-	SIRA (38)
Refus (métaux non emballages)	2,74 T	GDE (26)
Refus (verre)	3,80 T	SOLOVER (42)
TOTAL :	2 259,30 T	

* Depuis le 19 janvier 2015, les refus issus du tri des collectes sélectives assimilables aux Ordures Ménagères sont valorisés énergétiquement (incinération en vue d'une production d'électricité) sauf en cas de panne sur l'unité d'incinération. Les autres types de refus (verre, métaux, fines de carton appelées « Gros de Magasin » et déchets spéciaux) suivent les filières de valorisation adaptées.

III – EXPLOITATION

III.1/ INTERVENTIONS SUR SITE (par des entreprises extérieures)

- 03/11 : Intervention de DEPANN'CAOUTCHOUC pour réparation du trou dans la bande 1.08. Pas d'arrêt.
- 08/11 : Vérification périodique par DTME de la presse à paquets. Pas d'arrêt.
- 09/11 : Intervention de COPAS pour l'ascenseur en panne. Pas d'arrêt.
- 17/11 : Dératisation. Pas d'arrêt.
- 17/11 : Réparation de l'IPN tordu sur la passerelle par TCMI . Pas d'arrêt.
- 18/11 : Intervention de Roland Gard pour petits travaux électriques. Pas d'arrêt.

 www.sytrad.fr	SUIVI D'EXPLOITATION	Date d'émission : 05/01/2017
	Centre de tri des collectes sélectives de PORTES-LES-VALENCE	Date de révision : Indice de révision : A
Novembre 2016		Page 3 / 3

- 19/11 : Intervention de DTME pour travaux sur la presse. Pas d'arrêt.
- 23/11 : Intervention DTME pour problème de ligaturage sur la presse à balle. Pas de défaut de la presse en sa présence. Pas d'arrêt.

III.2/ INCIDENTS

III.2.1 - Véhicules entrants non conformes

Rappel : les véhicules de collecte de 80m³ sur vérin hydraulique ne sont pas acceptés sur le site (vidage dangereux).

III.2.2 - Non-conformité déchet

Sur le flux Corps Plats : Néant.

Sur le flux Corps Creux : Néant.

III.2.3 - Déclenchement radioactivité

Néant

III.2.4 – Autres

- 03/11 : Goulotte 3.07 pleine. Arrêt de la chaîne des corps plats de 29 min.
- 07/11 : Bande déchirée. Arrêt chaîne corps creux de 90 min.
- 16/11 : Reprise du câblage d'un fin de course de position avant du bélier autorisant le départ de ligature des balles . Arrêt des lignes corps creux et corps plats de 25 min.
- 23/11 : Défaut rotation. Présence d'un cadre métallique bloqué entre tambour sur la trémie d'alimentation des corps plats. Arrêt de la chaîne des corps plats de 20 min.
- 24/11 : Panne : bande décentrée donc disjonction du moteur du convoyeur des refus 4.01 => Arrêt des chaînes de 30 min.
- 25/11 : Défaut fin de course atteint sur le 1.14 - Arrêt chaîne corps plats de 17 min.
- 29/11 : Défaut sur intensité + disjonction sur le convoyeur des refus 4.01 - 105 min d'arrêt des chaînes.
- 30/11 : Panne, essai réglage du frein du motoréducteur puis remplacement du moteur électrique sur le convoyeur refus 4.01- Arrêt des chaînes : 30 min.
- 30/11 : Remplacement du contacteur de commande des aiguilles sur la presse à balle - Arrêt des chaînes corps plats et corps creux : 15 min.

III.3/ PLAINTES

Néant

III.4/ DEBITS

Ligne de tri des Corps Plats : 7,45 T/h avec un taux de disponibilité de 97,46%.

Ligne de tri des Corps Creux : 2,67 T/h avec un taux de disponibilité de 90,07%.

IV – TRAVAUX EN COURS

- novembre : poursuite des essais d'augmentation des mailles du défineur.